

# Aufheizprotokoll für Estrich-Mobil Fließestrich

Bauherr:.....

Baustelle/Bauvorhaben:.....

Tag der Einbringung:..... mittlere Estrichdicke:(mm).....

Heizsystem:.....

Aufheizbeginn am:..... Vorlauftemperatur:..... °C(ab 4.Tag nach Einbau)

	Datum:	Vorlauf max. 55°C	Unterschrift:
1.-3 Tag		auf 25°C	
4.Tag		auf 35°C	
5.Tag		auf 45°C	
6.Tag		auf 55°C	
Ab 7.Tag bis Belegreife			

Maximale Vorlauftemperatur (55°C) erreicht am:.....

Maximale Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung mind. 3 Tage beibehalten bis die erforderliche Restfeuchte erreicht ist (Folienprüfung oder/und CM-Prüfung).

Belegreife je nach Belagart 0,5 beziehungsweise 1,0 CM%.

Prüfung auf Austrocknung (Folienprüfung, ersetzt keine CM Messung).

Datum	Folienprüfung Trocken ja/nein	Unterschrift

Abheizen um 10°C täglich ab:.....

Oberflächentemperatur 15-18°C erreicht am:..... Heizung abgestellt am:.....

Während des Auf- und Abheizen sind die Räume belüftet (Stoßlüften) und Zugluft vermieden worden:..... Ja  ..... Nein

Die Flächen der Fußbodenheizung war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:..... Ja  ..... Nein

Die Nachtabsenkung war während des gesamten Auf- und Abheizen außer Betrieb:..... Ja  ..... Nein

Fenster und Türen waren Nachts geschlossen:..... Ja  ..... Nein

Datum	CM-Messung in %	Unterschrift

Bauherr:.....	Unterschrift/Ort/Datum
Heizungsbauer:.....	Unterschrift/Ort/Datum
Architekt:.....	Unterschrift/Ort/Datum

GFB Bau Service GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Tel.03303/500289

Internet:www.estrich-mobil.de